ПРОТОКОЛ № 3

Испытании противопожарного водопровода на водоотдачу

«17» июня 2019 г

I. Обшие сведения

Объект; МКДОУ Дет сад №23 „Теремок"

Характеристика пожарного водопровода:

диаметр **51 мм**

Насос повыситель ----------—

КНОПКИ ДИС ТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ —

электро-задвижка *в* обводном трубопроводе —

кнопки пуска управления электро-задвижки —

Количество пожарных кранов (6) шт

ПК у комплектован **рукавами** длимой по_20 метров

№ ПК	Размещение	Фактический		
		Напор, атм	Радиус струи, м	Расход, л/с
1	1 этаж	4,0	6,8	4,2
2	2 этаж	4,0	6,8	4,2
3	2 этаж	4,0	6,8	4,2
4	1 этаж	4,0	6,8	4,2
5	2 этаж	4,0	6,8	4,2
6	1 этаж	4,0	6,8	4,2
7				
8				
9				
10				

Суммарный. Расход 2,5_ л/с (нормативным стволом: Радиусом I шк ı ион ч нормативный ■ 6 м, н.6,8 СНиП 2.04.Q1.-М*) Испытания нроводнлнсь прибором **HSP**

Выводы по результатам испытаний: краны 6 шт_ находятся в исправном состоянии.

Подрядчик:
Талицкое РО ООО « ВДПО»

(Стеньков Д.В)

М.П.

Заказчик:
Заведующий МКДОУ
„Детский сад „23 „Теремок"

(Братушенко Э.М)

М.П.